

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
Procedura de executie Refacere sarpanta



**PROCEDURA DE EXECUTIE**  
**REFACERE SARPANTA**

<b>Procedura de executie refacere sarpanta</b>						
Pag 1 - 3	Nr. <b>27-PDD-11</b>	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
 Procedura de executie Refacere sarpanta

<b>IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA</b>					
<b>PROCEDURA DE EXECUTIE</b>		<b>REFACERE SARPANTA</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire faza de lucru</b>	<b>U/M</b>	<b>Cant. unit.</b>	<b>Cant. totala</b>	<b>Art. deviz</b>
L.01	Lucrari pregatitoare: - scari, platforme, schele; - unelte si scule; - beton.	unit			
L.02	Pregatire teren pentru tronsonul curent: - marcare suprafata de lucru; - indepartare jgheaburi si elementele de fixare; - montare schele, scari, platforme pana la inaltimea invelitorii; - pregatire teren adiacent pentru depozitare materiale si scule;	m <sup>2</sup>			
L.03	Inspectare invelitoare si sarpanta; stabilire ordine de desfacere.	m <sup>2</sup>			
L.04	Desfacere falturi si foi de tabla, in ordinea corecta..	m <sup>2</sup>			
L.05	Indepartare elemente demontate.	buc.			
L.06	Desfacere astereala si indepartare de pe sarpanta; treptat se vor instala in mansarda si respectiv in pod schele de sustinere.	m <sup>2</sup>			
L.07	Demontare capriori si indepartare.	m			
L.08	Demontare clesti, contravanturi, popi si indepartare	m			
L.09	Demontare cosoroabe si indepartare	m			
L.10	Inspectare zone de amplasare pentru sarpanta noua si stabilire eventuale metode de remediere a acestora. Realizare remedieri	unit			
L.11	Se intercaleaza desfacerea aticului si refacerea acestuia corespunzator lucrarilor de refacere a planseelor de peste etaj.	unit			
L.12	Fasonare elemente ale sarpantei.	unit			
L.13	Montare popi, talpi, coame.	unit			
L.14	Montare cosoroabe.	m			
L.15	Montare pane de intersectie a apelor.	m			
L.16	Montare capriori.	m			
L.17	Montare clesti si contravanturi, treptat ce este necesar.	m			
L.18	Montare astereala.	m <sup>2</sup>			
L.19	Plasare bariera de vapori.	m <sup>2</sup>			
L.20	Montare console pentru jgheaburi la	buc.			

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
 Procedura de executie Refacere sarpanta

	pasul proiectat.				
<b>L.21</b>	Montare sorturi la streasina.	m			
<b>L.22</b>	Montare foi gata fasonate, incepand de la streasina spre coama; treptat ce este necesar se vor monta foile din zonele de intersectie a apelor.	m <sup>2</sup>			
<b>L.23</b>	Verificare si inchidere ultimele falturi	m			
<b>L.24</b>	Montare jgheaburi.	m			
<b>L.25</b>	Vopsire invelitoare.	m <sup>2</sup>			
<b>L.26</b>	Montare termoizolatie la interior.	m <sup>2</sup>			
<b>L.27</b>	Demontare si evacuare schele din mansarda.	unit			
<b>L.28</b>	Demontare si evacuare schele de la exterior;	unit			

**Nota:**

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Scari, platforme, schele;
- Scule electrice sau pneumatice de gaurit, de deformat, de taiat;
- Scule specializate pentru formatat falturi;
- Racord electric in santier sau motogenerator;
- Optional, masini de insurubat – filetat.

Intocmit,  
Cotea Adrian