

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
Procedura de executie Demolare refacere scara acces



PROCEDURA DE EXECUTIE
DEMOLARE REFACERE SCARA ACCES

Procedura de executie Demolare refacere scara acces						
Pag 1 - 3	Nr. 27-PDD-13	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
 Procedura de executie Cladire. Demolare refacere scara acces

IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA					
PROCEDURA DE EXECUTIE		DEMOLARE REFACERE SCARA ACCES			
Nr. crt.	Denumire faza de lucru	U/M	Cant. unit.	Cant. totala	Art. deviz
N.01	Lucrari pregatitoare: - armaturi PC52 conform proiect, gata confectionate si fasonate; - conectori PC52 cu Ø14mm; - cofraje simple executate la fata locului de dulgheri; - schele simple cu scari acces la inaltimea de lucru; - ciocane de spart beton; - aparate de taiere oxiacetilenica; - unelte si scule; - beton.	unit			
N.02	Marcare si semnalizare zona de lucru, cu indicarea traseului de ocolire; Pregatire pentru depozitare materiale si scule; Pregatire mijloace de evacuare a deseurilor.	m ²			
N.03	Inspectarea scarii si notarea caracteristicilor acestora in vederea refacerii identice.	m ²			
N.04	Desfacerea straturilor de finisaje de pe scara cu unelte specifice..	m ²			
N.05	Demolarea in ordinea logica pentru a nu produce caderi sau prabusiri de elemente sau blocuri mari de beton, recomandat cu sprijiniri provizorii telescopice sub scara. Se vor curata cu mare atentie zonele de contact cu peretii adiacenti.	m			
N.06	Evacuarea deseurilor si curatarea completa a suprafetelor demolate.				
N.07	Realizarea conform proiect a sliturilor din pereti pentru viitoarele centuri monolizate cu scara.				
N.08	Pentru a monta conectorii si armaturile pentru centuri se perforeaza zidul pe marcaje, cu o masina de gaurit cu rotopercutie, utilizand burghie spirale pentru beton, medii si lungi. In functie de duritatea zidului, se perforeaza direct cu burghiul lung sau se incepe cu un	m			

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
 Procedura de executie Cladire. Demolare refacere scara acces

	burghiu mediu si se continua cu unul lung, pana la o adancime a gaurii de 25 – 30 cm, fara a se perfora total peretele.				
N.09	Fiecare gaura se desprafuieste cu grija, cu aer comprimat. Pentru aceasta, se introduce pana la fund o teava metalica de 8–10 mm, cuplata printr-un furtun la un compresor de aer sau pompa. De asemenea, zona din jurul gaurii se desprafuieste.	m			
N.10	Imediat dupa curatare, in gaura se introduc ancorele. Se injecteaza amestecul de ciment si aracet.	m ³			
N.11	Executie si montare de catre dulgheri a cofrajelor scarii.	m ²			
N.12	Montare armaturi longitudinale si transversale, etrieri, conform proiect si fixare cu ancore.	m ²			
N.13	Turnare beton cu ajutorul pompei, treapta cu treapta cu ajutorul cofrajelor de treapta si nivelare manuala.	m ³			
N.14	Montare balustrade.				
N.15	Aplicare finisaje conform proiect.	m ²			

Nota:

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Scari, platforme, schele;
- Unelte de decopertat tencuiala veche, electrice sau pneumatice (pentru daltuire);
- Unelte de spart betonul, electrice sau pneumatice (pickamere);
- Scule electrice sau pneumatice de perforat cu rotopercutie;
- Aparat de sudura;
- Perii de sarma, manuale si rotative;
- Compresor de aer sau pompa manuala ori de picior;
- Pompa de beton;
- Pompa de injectat ciment;
- Racord electric in santier sau motogenerator;
- Optional, masini de insurubat – filetat.

Intocmit,
Cotea Adrian