

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
Procedura de executie camasuire prin fretare pilastri rotunzi



PROCEDURA DE EXECUTIE
CAMASUIRE PRIN FRETARE PILASTRI ROTUNZI

Procedura de executie Pilastri rotunzi						
Pag 1 - 3	Nr. 27-PDD-03	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
 Procedura de executie camasuire prin fretare pilastri rotunzi

IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA					
PROCEDURA DE EXECUTIE		CAMASUIRE PRIN FRETARE PILASTRI ROTUNZI			
Nr. crt.	Denumire faza de lucru	U/M	Cant. unit.	Cant. totala	Art. deviz
C.01	Lucrari pregatitoare: - elemente metalice (platbande sau fasii de tabla) cu lungimea corespunzatoare suprafetei de camasuit; - unelte si scule; - aparat oxiacetilenic pentru incalzit elementele metalice; - aparat de sudura.	unit			
C.02	Inspectare zidarie si stabilirea starii de degradare.	m ²			
C.03	Curatare tencuieli si alte finisaje la zidaria existenta, inclusiv rosturile din zidarie pe o adancime de cca 2 cm. Curatarea se face cu ciocane de zidarie, perii de sarma, suflare cu aer comprimat.	m ²			
C.04	Marcarea pe suprafata stalpului a locurilor unde se vor amplasa elementele metalice, adica o serie de gauri sub forma unui sir.	m			
C.05	Se perforeaza zidul pe marcaje, cu o masina de găurit cu rotopercutie, utilizand burghie spirale pentru beton, medii si lungi. In functie de duritatea zidului, se perforeaza direct cu burghiul lung sau se incepe cu un burghiu mediu si se continua cu unul lung, pana la o adancime a gaurii de 25 – 30 cm, fara a se perfora total peretele.	m			
C.06	Fiecare gaura se desprafuieste cu grija, cu aer comprimat. Pentru aceasta, se introduce pana la fund o teava metalica de 8–10 mm, cuplata printr-un furtun la un compresor de aer sau pompa. De asemenea, zona din jurul gaurii se desprafuieste.	m			
C.07	Imediat dupa curatare, in gaura se introduc conectorii pe care se vor suda elementele metalice. Se injecteaza amestecul de ciment si aracet.	m ³			

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
 Procedura de executie camasuire prin fretare pilastri rotunzi

C.08	Montare elemente verticale si fixare prin sudura de conectori.	m ²			
C.09	Aplicare bucata cu bucata elementele orizontale preincalzite la temperatura stabilita si fixare prin sudura de elementele verticale.	Buc			
C.10	Daca este prevazut prin proiect se amplaseaza plasa sudata si se fixeaza prin puncte de sudura de elementele metalice.	m ²			
C.11	Aplicare mortar prin torcretare sau alta metoda.	m ³			
C.12	Aplicare finisaje conform proiect.	m ²			

Nota:

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Unelte de decopertat tencuiala veche, electrice sau pneumatice (pentru daltuire);
- Scari, platforme, schele;
- Scule electrice sau pneumatice de perforat cu rotopercutie;
- Aparat de sudura;
- Instalatie oxoacetilenica;
- Perii de sarma, manuale si rotative;
- Compresor de aer sau pompa manuala ori de picior;
- Pompa de mortar;
- Pompa de injectat ciment;
- Racord electric in santier sau motogenerator.

Intocmit,
Cotea Adrian