

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
Procedura de executie Demolare refacere trotuare



**PROCEDURA DE EXECUTIE**  
**DEMOLARE REFACERE TROTUARE**

<b>Procedura de executie Demolare refacere trotuare</b>						
Pag 1 - 3	Nr. <b>27-PDD-12</b>	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
 Procedura de executie Demolare refacere trotuare

<b>IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA</b>					
<b>PROCEDURA DE EXECUTIE</b>		<b>DEMOLARE REFACERE TROTUARE</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire faza de lucru</b>	<b>U/M</b>	<b>Cant. unit.</b>	<b>Cant. totala</b>	<b>Art. deviz</b>
<b>M.01</b>	Lucrari pregatitoare: - plasa sudata Ø6-100mm; lungimea necesara acoperirii suprafetei de refacut, plus doua lungimi de petrecere intre tronsoane; se vor fasona pentru incadrarea in noua camasiuala sau soclu al peretelui; - distantieri din beton (chituci); - amestec de pietris cu nisip pentru stratul filtrant; - unelte si scule; - beton.	unit			
<b>M.02</b>	Desfacerea betonului de pe trotuare - Spargerea betonului cu ajutorul pickamerelor la limita tronsonului, inclusiv spatiile adiacente corespunzatoare cu spaturile pentru subfundare.. - Desprinderea în bucăți cu ajutorul pickamerelor prin înclinarea pickamerului până la spargerea betonului. - Apucarea bucăților de beton cu mâna și depunerea în cupa unui bobcat sau roaba pentru evacuare.	m <sup>3</sup>			
<b>M.03</b>	Saparea manuala a stratului existent de nisip si evacuarea.				
<b>M.04</b>	Refacerea trotuarului se va realiza dupa terminarea lucrarilor la peretele exterior.	m <sup>3</sup>			
<b>M.05</b>	Nivelare si compactare pamant sanatos la cota proiectata.	m <sup>3</sup>			
<b>M.06</b>	Montare plasa sudata si fixare cu ancore.	m <sup>2</sup>			
<b>M.07</b>	Asternere si nivelare strat filtrant de 10cm.	m <sup>3</sup>			
<b>M.08</b>	Pozare plasa pe chituci.	m <sup>2</sup>			
<b>M.09</b>	Montare longrine sau cofraj usor din lemn la limita trotuarului si respectiv la capetele tronsonului.	m			
<b>M.10</b>	Turnare beton cu pompa, imprastiere si nivelare cu dreptar metalic.	m <sup>3</sup>			
<b>M.11</b>	Aplicare cordon de bitum topit in rostul dinspre cladire, conform proiect.	m			

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
Procedura de executie Demolare refacere trotuare

<b>M.12</b>	La tronsoanele intermediare se va prelucra rostul de la tronsoanele adiacente trunata anterior ca rost de lucru, pentru a asigura o buna aderente a betonului proaspat cu cel turnat inainte.				
-------------	---	--	--	--	--

**Nota:**

Se va lucra simultan cu tronsoanele de subfundare cu rosturi de lucru corespunzatoare.

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Unelte de spart betonul, electrice sau pneumatice (pickamere);
- Scule si unelte;
- Aparat de sudura;
- Compresor de aer sau pompa manuala ori de picior;
- Topitor de bitum;
- Pompa de beton;
- Racord electric in santier sau motogenerator;
- Bobcat.

Intocmit,  
Cotea Adrian